

【서식2】

공사근로자 노무비 청구서(2026년 05월)

1.	공 사 명	:	2026년~2027년 양지사 열수송관 천공 및 부단수 공사
2.	계 약 금 액	:	1,433,893,000 (VAT 포함)
3.	계 약 년 월 일	:	2026년 03월 03일
4.	착 공 년 월 일		2026년 03월 13일
5.	준 공 년 월 일		2027년 12월 31일
6.	노무비총액	:	금일억이천칠백팔십육만육천칠십삼원정(₩127,866,073)
7.	기지급금액	:	
8.	금회청구액	:	금일백구십오만원정(₩1,950,000)
	(계약상대자)	:	금일백구십오만원정(₩1,950,000)
9.	잔여금액	:	금일억이천오백구십일만육천칠십삼원정(₩125,916,073)

위 금액을 공사 05월 노무비(1회)로 청구하오니 아래와 같이 지급하여 주시기 바랍니다.

구분	업체명	은행명	계좌번호	청구액
계약상대자	(주)대호스토퍼	중소기업은행	027-572538-04-248	1,950,000

붙임 현장인명부 및 당월 개인별 노무비 청구(지급)내역서 각 1부.

2026년 6월 8일

계약상대자 (주)대호스토퍼
경기 안산시 상록구 남산평길 126-4
대표이사 이영호



서울에너지공사 귀하

【서식3】

공사근로자 노무비 청구 내역서

○ 공사명 : 2026년~2027년 양지사 열수송관 천공 및 부단수 공사

계약상대자	해당 월	근로자 성명	청구액	계좌번호	전화번호
(주)대호스토퍼	2026.05.	황의식	650,000	287-01-0052-246	010-7920-3336
(주)대호스토퍼	2026.05.	김진철	650,000	511-910201-51907	010-4879-1159
(주)대호스토퍼	2026.05.	김충환	650,000	421-050476-01-011	010-8004-3057
소계			1,950,000		
합계			1,950,000		

- 작성자 : 현장대리인 백승리

- 확인자 : 공사감독 (인)

